HDIP-3000V 回線接続試験　結果

・2018/4/10 10:00 ～ 17:00 実施
・ホームゲートウェイ同志は特に問題なし。
・オフィスゲートウェイは、直前の使用の設定が残る。-->仕様前に適切な設定が必要

結果表

○　：　双方向とも、（音声、映像、接点、インカム）OK
※1　：　X=> Y の映像のみOK
ー　：　未実施

X＼Y		RT-400NE	RT-400KI	RT-400MI	RT-500KI	RT-500MI	RS-500KI	RS-500MI	OG400Xa	OG400Xi	OG410Xa	OG410Xi	RT-S300NE	RT-S300SE	RT-S300HI	RT-A300NE	RV-S340SE
									回線3								
回線2	RT-400NE	○															
	RT-400KI	○	○														
	RT-400MI	○	○	○													
	RT-500KI	○	○	○	○												
	RT-500MI	○	○	○	○	○											
	RS-500KI	○	○	○	○	○	○										
	RS-500MI	○	○	○	○	○	○	○									
	OG400Xa	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	※1	※1	※1	※1					
	OG400Xi	○	○	○	○	○	○	○		○							
	OG410Xa	○	○	○	○	○	○	○		○	○						
	OG410Xi	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○					
	RT-S300NE	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	○	ー	ー				
	RT-S300SE	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	○	ー	ー	ー			
	RT-S300HI	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー		
	RT-A300NE	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	
	RV-S340SE	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	VG-830a	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	VG830i	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	VG2330X	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー